



## UNION TEMPORAL MURCON

## INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

CODIGO:  
SOPORTE-04

CODIGO:  
SOPORTE-04

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO:</b> IDU-1551-2017        | <b>OBJETO DE CONTRATO:</b> AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LAUREANO GOMEZ (AK 9) DESDE AV. SAN JOSE (AC 170) HASTA LA CALLE 193, ACUERDO 646 DE 2016 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. |
| <b>FECHA:</b> Domingo, Abril 26, 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                      |

| ACTA 73                                                     |                     |         | ACTA 72             |                      |                       |                           |                    |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|
| CAPITULO                                                    | VALOR ACTA PRESENTE |         | VALOR ACTA ANTERIOR | VALOR TOTAL APROBADO | VALOR TOTAL PENDIENTE | VALOR TOTAL NO RECONOCIDO | VALOR TOTAL ACTA   |
| 1.PRELIMINARES                                              | -\$45,385,247       |         | \$77,597,525        | \$6,517,615,093      | \$1,087,908           | \$7,500,282               | \$6,474,798,364    |
| 2.RELLENOS                                                  | \$29,421,144        |         | \$24,428,937        | \$7,862,261,900      | \$1,527,725           | \$91,126,385              | \$7,957,169,817    |
| 3.PAVIMENTOS                                                | \$20,769,498        |         | \$14,065,579        | \$8,037,260,466      | \$7,342,543           | \$320,563,757             | \$8,119,434,697    |
| 4.ESPACIO PUBLICO                                           | \$381,272,726       |         | \$296,297,822       | \$6,976,968,251      | \$31,380,471          | \$153,418,789             | \$7,406,884,748    |
| 5.ESTRUCTURAS PARA REDES                                    |                     |         | \$388,084           | \$91,066,829         |                       | \$207,866                 | \$92,477,692       |
| 6.REDES DE ACUEDUCTO                                        | \$250,917,385       |         | \$164,474,930       | \$8,471,096,913.85   | \$11,731,605          | \$153,457,809             | \$8,771,637,649.85 |
| 7.PLUVIAL REDES DE ALCANTARILLADO                           | \$230,635,230       |         | \$198,885,293       | \$16,953,216,591     | \$6,694,760           | \$174,180,191             | \$17,240,508,689   |
| 7.SANITARIO REDES DE ALCANTARILLADO                         | \$300,547,459       |         | \$30,749,295        | \$6,144,907,131      | \$8,618,372           | \$28,283,444              | \$6,591,858,707    |
| 8.CODENSA REDES SECAS                                       | \$53,748,228        |         | \$6,765,539         | \$4,308,153,706      | \$888,740             | \$12,129,450              | \$4,479,178,029    |
| 8.ETB REDES SECAS                                           | \$51,127,647        |         | \$1,034,539         | \$794,392,399        |                       | \$2,762,949               | \$876,069,884      |
| 8.MOVISTAR REDES SECAS                                      | -\$2,064,898        |         | \$1,149,439         | \$17,102,022         | \$3,203,901           | \$1,133,099               | \$18,563,318       |
| 9.SEÑALIZACION, DEMARCACION Y SEMAFORIZACIÓN                | \$288,274,747       |         | \$69,240,967        | \$651,887,685        | \$63,155,107          | \$7,989,846               | \$940,273,303      |
| 10.GAS NATURAL                                              |                     |         |                     | \$112,223,403        |                       | \$1,014,280               | \$112,223,403      |
| 11.ANI                                                      |                     |         |                     | \$4,614,449          |                       |                           | \$4,614,449        |
| 16. ZONA HUNDIMIENTO CALLE 189 - 191 COSTIADO OCCIDENTAL    | \$488,510,286       |         | \$945,280,059       | \$1,425,987,705      |                       | \$12,575,342              | \$1,425,987,705    |
| OBRAS BUENAVISTA RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 191 - 193 |                     |         |                     | \$5,096,854,287      |                       | \$16,255,243              | \$5,096,904,981    |
| OBRAS BUENAVISTA RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 192...    | \$23,681,775        |         | \$4,511,322         | \$1,500,600,426      |                       |                           | \$1,524,282,201    |
| OBRAS BUENA VISTA RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 180      |                     |         |                     |                      |                       |                           |                    |
| 15. ENSAYOS DE LABORATORIO PONTONES Y CAMARAS DE RED...     |                     |         |                     | \$245,445,563        |                       |                           | \$245,445,563      |
| VALOR TOTAL DIRECTO                                         | \$2,071,455,980     |         | \$1,834,869,330     | \$75,211,654,819.85  | \$135,631,132         | \$982,598,732             | \$77,378,313,200   |
| VALOR DIRECTO + AIU 25.05540%                               | \$2,590,467,562     |         | \$2,294,603,180     | \$94,056,235,782     | \$169,614,055         | \$1,228,792,775           | \$95,454,642,612   |
| COMPONENTE AMBIENTAL                                        | \$96,870,199        | 97.50%  | \$157,645,499       | \$3,679,800,470      | \$6,281,685           | \$45,955,487              | \$3,732,037,642    |
| COMPONENTE SOCIAL                                           | \$44,176,950        | 100.00% | \$73,878,001        | \$1,726,723,531      | \$2,864,717           | \$20,957,666              | \$1,750,545,914    |
| COMPONENTE TRAFICO                                          | \$86,026,812        | 98.96%  | \$142,406,292       | \$3,329,727,112      | \$5,578,530           | \$40,811,354              | \$3,376,116,996    |
| AJUSTES ESTIMADOS PARA OBRA SIN COMPONENTES                 | \$932,568,323       |         | \$1,054,297,952     | \$39,278,292,417     | -\$156,815,756        | \$319,814,668             | \$39,441,291,329   |
| VALOR COBRADO ADICIONAL                                     | \$15,980,380        |         | \$14,438,900        | \$1,117,291,698      | \$0                   | \$0                       | \$1,117,291,698    |
| VALOR TOTAL SIN DESCUENTOS                                  | \$3,766,090,226     |         | \$3,737,269,824     | \$143,188,071,010    | \$27,523,231          | \$1,656,331,950           | \$146,183,042,665  |

| CAPITULO                                | VALOR ACTA PRESENTE | VALOR ACTA ANTERIOR | VALOR TOTAL APROBADO | VALOR TOTAL PENDIENTE | VALOR TOTAL REPROCESO | VALOR TOTAL ACTA  |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 14.ENSAYOS DE LABORATORIO               | \$36,485,994        | \$27,648,682        | \$831,955,661        | \$4,901,143           | \$742,605             | \$873,342,798     |
| SONDEO E INSPECCIÓN DE REDES SANITARIAS |                     | \$300,377           | \$101,674,997        | \$887,197             | \$1,864,832           | \$105,400,378     |
| VALOR TOTAL DIRECTO                     | \$36,485,994        | \$27,949,059        | \$933,630,658        | \$5,788,340           | \$2,607,437           | \$978,743,176     |
| IVA 19.00%                              | \$6,932,339         | \$5,310,321         | \$177,389,825        | \$1,099,785           | \$495,413             | \$185,961,203     |
| VALOR TOTAL SIN DESCUENTO               | \$43,418,333        | \$33,259,380        | \$1,111,020,483      | \$6,888,125           | \$3,102,850           | \$1,164,704,379   |
| VALOR TOTAL                             | \$3,809,508,559     | \$3,770,529,204     | \$144,299,091,493    | \$34,411,356          | \$1,659,434,800       | \$147,347,747,044 |